

令和6年11月28日

## 質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：舞洲工場搬入路整備工事

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	設計図書の各区画平面図の区画線は現地と一緒に考えて宜しいでしょうか。( 図面番号3/7、4/7、5/7、6/7)	現地と一緒に考えていますが、一部車両通行等によって区画線が消えている箇所等もあります。
2	設計図書の図面NO. 3/7既設側溝とNO. 5/7既設スリット側溝の各断面の幅寸法を教えてください。	設計図書の図面 NO. 3/7 既設側溝幅は 440mm、NO. 5/7 既設スリット側溝幅は 420mm です。
3	設計図書の図面NO. 3/7側溝断面図の新設舗装の下層は土砂(購入土)のみの表記ですが断面図の厚さ200mm部分は路盤(再生砕石敷き等)でその下層が土砂(購入土)と考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
4	設計図書の図面3/7の特記事項(1)不沈対応スラブ部とはどの部分か教えてください。また、施工に伴う注意事項も教えてください。	不沈対応スラブ部は、図番 3/7 に示す舗装工 A=37 m <sup>2</sup> 部分です。注意事項は、既設舗装版の撤去時等に、当該不沈対応スラブを損傷しないよう慎重に施工をお願いします。
5	設計図書の図面5/7平面図E区画の舗装工A=12m <sup>2</sup> 及び図面6/7平面図F区画の舗装工A=60m <sup>2</sup> の施工範囲は区画線が記載されていますが区画線工の表記がないので 区画線の施工は無しと考えて宜しいでしょうか。	図面 5/7 平面図 E 区画の舗装工 A=12 m <sup>2</sup> 部については、図面の中心に区画線工を表記しており、施工範囲に含んでいます。 図面 6/7 平面図 F 区画の舗装工 A=60 m <sup>2</sup> 部については、区画線の施工はありません。

6	<p>基本、日曜日だけの施工との事ですが、舗装工と区画線設置工は別日施工でも良いと考えて宜しいでしょうか。  (舗装工施工後しばらくの間は区画線が無い状態で運用して頂く。)</p>	<p>区画線がないことにより、車両通行に危険や支障が生じる恐れがあると見込まれる箇所は、原則舗装工と区画線施工を、同日の施工でお願いします。ただし、その他の箇所も含め、契約後協議とします。</p>
7	<p>共通仮設の工事に必要な水道やトイレは支給して頂けると考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>水道は、本組合の指定する場所にて支給します。  トイレは、工場内の指定する場所を使用願います。  なお、これらは無償とします。</p>
8	<p>既設カラー舗装は石綿を含有しない建材でしょうか。</p>	<p>既設のカラー舗装は、平成 29 年度に撤去し再舗装をしていますので、石綿の含有はありません。</p>